

Műszaki ütemterv

Zalakaros területén megsüllyedt csatorna fedlapok szintre emelése (5 db) és a Park utca - Ibolya köz útcsatlakozásától nyugatra lévő töltés kimosódás javítása pályázati kiírás szerint

Zalakaros, Autóbusz pályaudvar megsüllyedt rácsos víznyelők helyreállítása (5 db)	Munkaterület átadása	Hetek															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Munkaterület korlátozása, táblázás, bontás																	
Aszfaltburkolat vágása 10 cm mélységig																	
Burkolat bontás 40 cm mélységig, felrakás, szállítás, lerakás, kis felületek víznyelő bontásával																	
Víznyelő akna felületének javítása, kikenése takarítása																	
50x50-es akna zsaluzása és betonozása fém zsaluval, szintreemeléssel																	
Burkolat készítése ^{*1} megsüllyedt részen 20 cm ágyazat 25 cm CKT 5 cm AC 11 melegaszfalt emulziózzva																	
Pályatisztítás																	

Park utca - Ibolya köz útcsatlakozásától nyugatra lévő töltés kimosódás javítása, és vízlevezető – surrantó- építése	Munkaterület átadása	Hetek															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Munkaterület korlátozása																	
Padkanyesés ^{*2} , gyepes föld felrakása, szállítása lerakása megrendelő által kijelölt területre (átlag 15 cm vastagságban), takarítás																	
Útburkolat alapozása, cementes stabilizáció altalajon, burkolat javítása aszfaltozással																	
Surrantó beépítése alapozással felület kialakítással cca. 4 fm hosszon																	

Zalakaros, 261/15 hrsz-ú ingatlanon lévő (Hivatal épülete mögött) megsüllyedt fedlap helyreállítása, szintre emelése	Munkaterület átadása	Hetek															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Munkaterület korlátozása, táblázás, bontás																	
Aszfaltburkolat vágása 10 cm mélységig																	
Burkolat bontás 40 cm mélységig, felrakás, szállítás, lerakás, kis felületen																	
Akna felületének javítása, kikenése takarítása																	
600-as fedlap szintre emelése zsaluzással, betonozással																	
Burkolat készítése akna körül megsüllyedt részen 20 cm ágyazat 25 cm CKT 5 cm AC 11 melegaszfalt emulziózzva																	
Pályatisztítás																	

Zalakaros, Jegenye sor 8. szám alatti Mentőállomás gépjármű kijáratánál lévő, megsüllyedt aknafedlap helyreállítása	Munkaterület átadása	Hetek															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Munkaterület korlátozása, táblázás, bontás																	
Aszfaltburkolat vágása 10 cm mélységig																	
Burkolat bontás 10 cm mélységig, felrakás, szállítás, lerakás, kis felületen																	
Akna betonfal bontása 20 cm mélységig, szállítás, felrakással																	
Vasalás, betonvas tüskék beragasztása 20 cm-ként (20 cm-es 10-es tüske)																	
Vasbeton aknafal öntése zsaluzással C20-as beton																	
Aknakeret felújítása, erősítése																	
Akna betonfal kikenése																	
Burkolat helyreállítása keret körül, teljes pályaszerkezettel, 20 cm ágyazat, 25 cm CKT, 5 cm AC 11 melegaszfalt emulziózza																	
Aszfalt helyreállítása, javítás mellett, emulziózza																	
Pályatisztítás																	

Zalakaros, Liget u. 37/B. szám alatti Óvoda bejáratánál lévő, megsüllyedt aknafedlap helyreállítása	Munkaterület átadása	Hetek															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Munkaterület korlátozása, táblázás, bontás																	
Aszfaltburkolat vágása 10 cm mélységig																	
Burkolat bontás 40 cm mélységig, felrakás, szállítás, lerakás, kis felületen																	
40 x 40-es víznyelő szintre emelése fémzsaluval, betonozással																	
Burkolat helyreállítása 20 cm ágyazat, 25 cm CKT, 5 cm AC 11 melegaszfalt emulziózza																	
Pályatisztítás																	